

MEETRAPPORT

te bezorgen aan de EPB verslaggever

IN TE VULLEN DOOR DE INSTALLATEUR

Project

Naam van de opdrachtgever

Straat Nr Bus

Postcode Plaats

Type ventilatiesysteem

	$f_{\text{reduc,vent}}$
<input type="checkbox"/> Duco Comfort System	0,75
<input type="checkbox"/> Duco Comfort Plus System (verzamelklep slaapkamers)	0,56
<input type="checkbox"/> Duco Comfort Plus System (klep per slaapkamer)	0,48
<input type="checkbox"/> Duco Comfort Plus System (zonder slaapkamers)	in aanvraag
<input type="checkbox"/> Duco Tronic System	0,39
<input type="checkbox"/> Duco Tronic Plus System	0,26

Duco afvoerventilator i.f.v. totale extractie

- Duco**Box** 225 m³/h (gelijkstroom 43 W)
 Duco**Box** 325 m³/h (gelijkstroom 72 W)
 Duco**Box** 400 m³/h (gelijkstroom 85 W)

Uitvoeringskwaliteit

	M-factoren	
	P3	P4
<input type="checkbox"/> Afstellen regelbare afvoer openingen	1,224	1,172
<input type="checkbox"/> Verzekerde kanaal luchtdichtheid (enkel indien bovenstaande ook aangevinkt is)	1,069	1,017

Ventilatie debieten afvoer

* Indien met de automatisch ingeregelde systemen de gewenste nauwkeurigheid niet is bereikt, kan het debiet worden fijn geregeld via het ventiel of via de instelling van de klep.

	Gemeten debiet* (m ³ /h)
Vochtige ruimtes	
Badkamer	
Toilet	
Wasruimte	
...	
...	
Droge ruimtes	
Woonkamer	
Slaapkamer 1	
Bureau	
...	
...	
Totale extractie	

IN TE VULLEN DOOR DE EPB VERSLAGGEVER

Type ventilatierooster

Manueel zelfregelend ventilatierooster

- P3 P4

Automatisch gestuurd ventilatierooster (**Tronic**)

- P4 (Tronic roosters zijn steeds P4)

Datum van de metingen

Naam en voornaam van de installateur

.....

Handtekening

Naam en adres (of stempel)

.....

.....

.....